

ОАО «РЖД»
ТЕЛЕГРАММА

ОТ (охрана труда)

Всем НТЭ, ЭЧ (отправлено по ЕАСД)

28.09.2018 в 01-40 при выполнении работы на устройствах электроснабжения в границах ЭЧ-1 НТЭ ОКТ травмирован электромонтер ООО «Энергомонтаж», 1978 г.р., V группа по электробезопасности, стаж работы в должности с 2004 г., женат, на иждивении дочь 2001 г.р.

Предварительным расследованием установлено, что 28.09.2018 в 01-20 производитель работ ООО «Энергомонтаж» получил разрешения № 10 и № 85 на выполнение работы со снятием напряжения с контактной сети и ВЛ СЦБ 6кВ по 1 гл. пути перегона Москва-Товарная – Ховрино по демонтажу силовых опор для питания недействующих сигнальных точек № 5, 4, 6. Данная работа проводится в рамках титула «Инфраструктурное развитие участка Москва – Крюково», заказчик ДКРС-Москва.

Электробезопасность ООО «Энергомонтаж» в части снятия напряжения с контактной сети и ВЛ СЦБ и заземления устройств осуществляли электромонтер ЭЧК Останкино Жданов Н.В. с V группой по электробезопасности по наряду-допуску № 85 и электромонтер ЭЧС Москва Владыкин А.В. с IV группой по электробезопасности по наряду-допуску № 10.

Для выполнения работы по демонтажу опор в 00-50 со ст. Ховрино работники ООО «Энергомонтаж» выехали одним хозяйственным поездом в составе двух автотрис АДМ № 1521 и № 590.

После снятия напряжения с контактной сети и ВЛ СЦБ были установлены заземляющие штанги на опорах контактной сети № 87 и № 119, и заземляющие штанги на ВЛ СЦБ на опорах контактной сети № 89, 117, 119. Далее автотрисы расцепились и АДМ № 1521 поехала на демонтаж недействующей силовой точки № 5, АДМ № 590 осталась по платформе Петровско-Разумовское.

Без уведомления работников ЭЧ-1 НТЭ ОКТ производитель работ ООО «Энергомонтаж» приступил к выполнению работы по замене нетиповых стыковок ВЛ СЦБ с применением АДМ-590.

В 01-40 электромонтер ООО «Энергомонтаж» при спуске с люльки крановой установки АДМ № 590 на опору контактной сети № 105 приблизился на недопустимое расстояние к шлейфу ограничителя перенапряжения контактной сети ОПН-3,3 кВ, подключенному к 3 гл. пути и находящемуся под

Вл. и 1510/Вул.ор
29.10.2018

рабочим напряжением 3,3 кВ, и был травмирован электрическим током. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

При организации работы были допущены нарушения требований гл. 8 Правил безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО «РЖД» от 16.12.2010 № 103 (далее – Правила № 103):

а) в нарушение требований п. 8.15.1 в заявке ООО «Энергомонтаж», переданной начальнику ЭЧК Останкино накануне выполнения работы, не указано конкретное содержание и место ее выполнения (№№ опор), содержание работы сформулировано следующим образом: «устранение замечаний ЭЧ». Руководители ЭЧК приняли заявку.

Заявка в адрес ЭЧС Москва не была направлена, при том, что ВЛ СЦБ находится в зоне эксплуатационной ответственности ЭЧС, а в заявке на производство работ ООО «Энергомонтаж» указано о необходимости ее отключения.

При устном разговоре по телефону производитель работ ООО «Энергомонтаж» сообщил, что в ночное «окно» 27/28.09.2018 будет выполняться работа по демонтажу силовых опор для питания недействующих сигнальных точек № 5, 4, 6.

Вместе с тем, в наряде-допуске № 8 ООО «Энергомонтаж» было выдано еще одно задание бригаде – выполнить замену нетиповых стыковок на ВЛ СЦБ в границах опор 89-105 на пер. Москва-Товарная – Ховрино.

В результате несоблюдения порядка подачи и приема заявок не в полном объеме были выполнены технические мероприятия на оп. № 105 – не было снято напряжение со шлейфа ОПН-3,3 кВ, подключенного к 3 гл пути.

б) в нарушение требований п. 8.15.3 при выполнении работы по одному наряду двумя группами выдающий наряд от ООО «Энергомонтаж» был назначен только один наблюдающий. И производитель работ и наблюдающий в момент случившегося находились на АДМ № 1521.

1. Всем НТЭ, ЭЧ:

1.1. Немедленно организовать проведение внепланового инструктажа причастным работникам по обстоятельствам и причинам несчастного случая с электромонтером ООО «Энергомонтаж».

1.2. На очередном дне охраны труда изучить с работниками ЭЧК, ЭЧС, ЭЧЦ требования главы 8 Правил № 103.

1.3. В месячный срок выполнить целевые проверки в ЭЧК, ЭЧС соблюдения порядка допуска подрядных организаций для производства работ на контактной сети, ВЛ. Обратить особое внимание:

на проведение дополнительного первичного инструктажа работникам подрядных организаций, которым предоставлено право выдачи наряда, назначения ответственным руководителем, производителем работ по схемам питания и секционирования контактной сети, ВЛ, опасным местам;

на наличие и качество поданных заявок административно-техническим персоналом подрядных организаций о содержании и месте работы, оформление заявок в Журнале заявок ЭЧК, ЭЧС;

наличие и качество оформления разрешений на выполнение работ, выданных производителем работ от ЭЧ.

2. Контроль за исполнением требований настоящего телеграфного указания оставляю за собой.

ТЭГ

Э.Н.Шорников

« _____ » _____ 2018 г.

№ _____

Исп. Белозор В.В., ТЭ
(499) 260-82-45